

ZAKRES

PRAC DO WYKONANIA W INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ BUDYNEK OSP GABOSTÓW.

Pomieszczenia 1.1 – 1.4

Instalacje wykonane łącznie z montażem osprzętu tj. wyłączników, gniazd wtykowych i opraw.

Pomieszczenia 1.5 – 1.7

Wykonano instalacje :

gniazd wtykowych
oświetleniową

Zamontowano puszki pod montaż wyłączników i gniazd wtykowych.
Pozostał montaż osprzętu i opraw oświetleniowych.

Pomieszczenia 1.8 – 1.10

Wykonano zasilanie rozdzielni **T 2 z T 1**

Pozostał do wykonania pełen zakres objęty projektem.

Zakres robót dodatkowych nie objętych projektem.

Zasilanie nagrzewnic zamontowanych w pomieszczeniach 1.5 i pozostającej do zamontowania kurtyny w pomieszczeniu 1.1.

W pom. 1.5 wykonano instalację zasilającą zakończoną wypustami na włączniki pom. 1.7 i przy nagrzewnicach pom. 1.5

Zasilanie kurtyny pom. 1.1 pozostawiono w przestrzeni między stropowej przy drzwiach wejściowych do budynku.

Dla zasilenia wentylatorów i układu sterowniczego należy zamontować obok **T 1** rozdzielnię **T 1/1** tylko dla nagrzewania, istniejące przewody

Zasilające wyprowadzić z **T 1**.

Dokładny zakres robót należy uzgodnić z wykonawcą instalacji c.o.

Kazimierz Augustyniak
Upr. Proj. UAN IV 3363/160/90
Spec. instal.-inż. instal. elektryczne
Upr. Bud. Nr 204/65
97-425 Żelów, Mauryców 22 c
Tel. 606 939 987, 44 634 20 45